



DYRØY BETONG AS
Postboks 7812 Spjelkavik
6022 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Inspeksjonsrapport 2024.040.I.SFMR - Dyrøy Betong AS i Ålesund kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Dyrøy Betong AS virksomhetsnr. 987 746 343 den 27.november 2024.

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitt frist. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: De to sedimentasjonsbassengene kan gi ukontrollerte utslipp til sjøen

Avvik 2: Virksomheten har ikke måleprogram for utslipp av vann og støv

Avvik 3: Risikovurderingen manglet vesentlige vurderinger for ytre miljø

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2.

Dere må snarest rette opp avvikene, og sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan de er rettet **innen 1. mars 2025**.

Dere må betale gebyr

Dyrøy Betong AS må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2016/6076 og tilsynsnummer 2024.040.I.SFMR.



Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1 – De to sedimentasjonsbassengene kan gi ukontrollerte utslipp til sjøen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Forurensningsforskriften

§ 33-4 *Generelt om vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann*

§ 33-7 *Diffuse utslipp*

§ 33-12 *Håndtering av betongavfall*

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal redusere sine utslipp så langt det er mulig uten urimelige kostnader, jf. § 33-4. Diffuse utslipp skal begrenses mest mulig og ikke medføre skade eller ulempe for miljøet, jf. forskrift § 33-7. Lagring av betongavfall skal ikke føre til skade eller ulempe for miljøet, jf. § 33-12.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dyrøy Betong AS har et renseanlegg (1) for blandeverk og betongbiler, med støpte karmen som skal håndtere vaskevann. Her er det gjenbruk av vannet og plass til to biler. I tillegg har virksomheten et større basseng/grop (2) nært sjøen, med vann fra vask av kar på pumpebilene. I gropen samles også regnvann. Virksomheten informerer om at bassenget er tenkt å fungere som sedimentasjonsbasseng som blir tømt daglig med gravemaskin. Ved bassenget ligger betongavfall til avvanning på grusdekke. Se bilder sist i rapporten.

Renseanlegget (1) med støpte karmen er likt renseanlegget det ble gitt avvik på i 2016. I 2016 ble det påpekt at renseanlegget hadde mangler ved utformingen og var underdimensjonert i perioder med høy belastning, og at dette førte til at urensset vann gikk i overløp til sjø. Nåværende produksjonsmengde tilsier at forholdene ikke er endret.

Det andre større bassenget/grop (2) grenser til sjøen med en fyllingskant. Vannet i bassenget har gravd en større åpning i fyllingskanten slik at vann renner ukontrollert ut i sjøen. Bassenget er ikke å se på som en tilfredsstillende renseløsning.

Det som graves opp av bassenget (2) er betongavfall som har både fine- og grovere partikler. Slam (finstoff) blir dermed ikke avvannet på tett dekke med drenering mot tilfredsstillende renseløsning.

Gjentagende avvik og ukontrollert utslipp til sjø tilsier at vi ser alvorlig på avviket.

Avvik 2 – Virksomheten har ikke måleprogram for utslipp av vann og støy

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Forurensningsforskriften

- § 33-11 *Måleprogram*
- § 33-9 *Måling og beregning av vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann*
- § 33-10 *Måling og beregning av støy*

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7



Beskrivelse av krav

Måleprogrammet skal være utformet slik at målingene av avløpsvann og måling/beregning av støygjenspeiler de faktiske utslippene fra virksomheten, og prøvetakingspunkt og -frekvens skal være representative for normal drift. Forskrift §§ 33-9, 33-10 og 33-11 har konkrete krav som skal være innfridd. Se også [veilederen](#) til forskriften.

Virksomheten skal måle eller beregne vannforbruk. Ved utslipp av prosessavløpsvann skal det måles pH, suspendert stoff og andre relevante utslippskomponenter, jf. § 33-9.

Virksomheten skal ha beregnet eller målt sitt støybidrag mot nærmeste nabo innen 1. januar 2024.

Virksomheten skal begrunne valgte løsninger i internkontrollsystemet. Virksomhetens internkontrollrutiner for utslippskontroll skal sikre at det gjøres representative målinger/beregninger og at resultatene blir forsvarlig behandlet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke et måleprogram for kontrollmåling av utslipp av prosessavløpsvann og beregning/måling av støy til ytre miljø. Ved tilsyn i 2016 hadde Statsforvalteren også avvik for manglende måleprogram.

Vannprøvene fra 2023 tatt for renseanlegget (1) er ikke tatt fra *utslippspunktet til resipient* slik det er krav om i § 33-9 i forskriften, selv om renseanlegget har utløpsrør til sjø som er tilgjengelig for prøvetaking. I tillegg er vannprøvene fra 2023 ikke analysert på *andre relevante utslippskomponenter* som bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink, noe det er krav om i § 33-9.

Det er ikke tatt prøver fra det andre bassenget (2) på området. Dette bassenget har ikke et kontrollert utslippspunkt å ta representative prøver fra.

Det er ikke gjort støyberegning/måling innen fristen.

Gjentagende avvik og manglende skriftlige rutiner gjør at vi ser alvorlig på avviket.

Avvik 3 – Risikovurderingen manglet vesentlige vurderinger for ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

[Internkontrollforskriften](#) § 5 *Innhold i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.*

Beskrivelse av krav

I forskriften § 5 punkt 6 og 7 er det krav om å skriftlig kartlegge aktuelle farer og problemer, vurdere risiko, samt lage planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav gitt i m.a. forurensningsforskriften kap. 33 og andre lover knyttet til HMS-lovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dyrøy Betong AS har en risikovurdering for ytre miljø, men problemene knyttet til virksomhetens utslippskontroll er ikke tilstrekkelig risikovurdert, med dertil planer og tiltak for å løse risikoforholdene.



Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at virksomheten må betale et gebyr på 30 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post datert 27.11.2024, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om kravene i forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Tema som ble kontrollert var utslipp til vann og luft, avfallshåndtering, risikovurdering og bruk av avvikssystemet for ytre miljø.

Fra statsforvalteren deltok:

- Kristin Eide
- Mari Kaarfald Stubberud

Fra virksomheten deltok:

- Arnfinn Ringstad – daglig leder
- Ronny Breiteig – driftssjef
- Kristian Hove – teknolog og HMS-ansvarlig

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Risikoanalyse ytre miljø



- Miljøstyring årsprogram
- Analyserapport fra Eurofins 07.12.2023.
- E-post fra Dyrøy Betong AS datert 13.12.2024

Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Bilder til avvik 2

Lager for betongavfall og basseng (2) med utløp i sjø



Renseanlegg (1)



Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

Ålesund kommune

Postboks 1521

6025

ÅLESUND